

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566
เทศบาลตำบลรางหวาย อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	ก่อสร้างขยายไหล่ทางถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านโกชัย	ทำการเทคอนกรีตเสริมเหล็กสอง ฝั่งถนน ความยาวรวม 242 เมตร กว้างข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่ น้อยกว่า 242 ตารางเมตร	120,000	119,000	1,000	✓			27 ก.ย.66 - 26 พ.ย.66	
2	ปรับปรุงถนนคอนกรีตและ ถนนลาดยาง (โอเวอร์เลย์) หมู่ที่ 10 บ้านรางทอง	ทำการปูยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต แบบโอเวอร์เลย์ หนา 5 เซนติเมตร กว้าง 4.00 เมตร ยาวประมาณ 425 เมตร หรือมี พื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 1,700 ตารางเมตร (ตามแบบที่ เทศบาลตำบลรางหวายกำหนด)	497,000	488,000	9,000	✓			28 ก.ย.66 - 12 พ.ย.66	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
3	ลงหินคลุกภายในเขตเทศบาล ตำบลรางหวาย	ทำการลงหินคลุกภายในเขต เทศบาลตำบลรางหวาย (ตาม แบบที่เทศบาลตำบลรางหวาย กำหนด)	500,000	488,000	12,000	✓			13 ธ.ค.65 - 27 ม.ค.66	
4	ซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติก คอนกรีตหรือซ่อมแซมถนน คอนกรีตเสริมเหล็กภายในเขต เทศบาลตำบลรางหวาย	ซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติก คอนกรีตหรือซ่อมแซมถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในเขต เทศบาลตำบลรางหวาย (ตาม แบบที่เทศบาลตำบลรางหวาย กำหนด)	300,000	298,500	1,500	✓			4 ส.ค.66 - 3 ก.ย.66	
5	ซ่อมแซมรางระบายน้ำ ฝาราง ฝาบ่อพัก ภายในเขตเทศบาล ตำบลรางหวาย	ทำการซ่อมแซม 1) ฝาคสล. ขนาด 0.48 x 0.48 ม. 2) ฝาดะแกรงเหล็ก ขนาด 0.48 x 0.48 ม. 3) ฝาอื่นๆ (ตามแบบที่เทศบาลตำบล รางหวายกำหนด)	70,000	69,500	500	✓			21 มิ.ย.66 - 5 ส.ค.66	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
6	ปรับปรุงถนนคอนกรีตและ ถนนลาดยาง (โอเวอร์เลย์) หมู่ที่ 8 บ้านโกชัย	ทำการปูยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต (โอเวอร์เลย์) หนา 5 เซนติเมตร กว้าง 4.00-5.00 เมตร ยาวประมาณ 340 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,700 ตารางเมตร (ตามแบบที่เทศบาลตำบล รางหวายกำหนด)	500,000	493,000	7,000	✓			23 พ.ย.65 - 22 ม.ค.66	
7	ก่อสร้างหอดังประปา หมู่ที่ 18 บ้านนาทราย (บริเวณชุมชน ชายดง)	ทำการก่อสร้างหอดังประปา ขนาดความจุ 20 ลบ.ม. สูง 20 ม. (ตามแบบที่เทศบาล ตำบลรางหวายกำหนด)	490,000	490,000	0	✓			14 มิ.ย.66 - 13 ส.ค.66	
8	เทลาคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในสำนักงานเทศบาล ตำบลรางหวาย (สำนักปลัด)	ทำการปรับแต่งพื้นเดิม และปรับ ระดับ พร้อมเทลาคอนกรีต เสริมเหล็กรวมพื้นที่ใช้สอยไม่ น้อยกว่า 740 ตารางเมตร (ตามแบบที่เทศบาลตำบลราง หวายกำหนด)	270,000	259,500	10,500	✓			16 มิ.ย.66 - 15 ส.ค.66	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
9	วางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อม บ่อพัก หมู่ที่ 20 บ้านรางหวาย	1) ทำการวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø 0.60 ม. จำนวน 90 ท่อน 2) บ่อพักสำเร็จรูป คสล.ขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม.พร้อมฝาปิด จำนวน 5 บ่อ (ตามแบบที่ เทศบาลตำบลรางหวายกำหนด)	180,000	160,000	20,000	✓			20 มิ.ย.66 - 4 ส.ค.66	
10	ขุดลอกคลองทิ้งน้ำ ภายใน ตำบลรางหวาย	ขุดลอกคลองทิ้งน้ำ ภายในตำบล รางหวาย (ตามแบบที่เทศบาล ตำบลรางหวายกำหนด)	300,000	298,500	1,500	✓			30 พ.ย.65 - 29 ม.ค.66	
11	ซ่อมแซมตลาดคอนกรีตคลอง ส่งน้ำภายในตำบลรางหวาย	ซ่อมแซมตลาดคอนกรีตคลองส่ง น้ำภายในตำบลรางหวาย (ตาม แบบที่เทศบาลตำบลรางหวาย กำหนด)	200,000	189,500	10,500	✓			26 ม.ค.66 - 12 มี.ค.66	
12	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก จากหมู่ที่ 10 ถึงศาลา เอนกประสงค์ หมู่ที่ 16 บ้านรางหวาย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 275 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,100 ตารางเมตร (ตามแบบที่ เทศบาลตำบลรางหวายกำหนด)	500,000	497,500	2,500	✓			5 ก.ย.66 - 4 พ.ย.66	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
13	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1 หมู่ที่ 19 บ้านดอนกลาง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 210 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 630 ตารางเมตร (ตามแบบที่เทศบาลตำบลรางหวายกำหนด)	280,000	278,000	2,000	✓			5 ก.ย.66 - 4 พ.ย.66	
14	ติดตั้งดวงโคมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะจากบ้านนายสีซังทองนุ่น - สะพานโคราช หมู่ที่ 23 บ้านไร่ยาพัฒนา	ทำการติดตั้งเสาไฟสูง 7.00 เมตร พร้อมดวงโคมแสงสว่าง และอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 10 ชุด (ตามแบบที่เทศบาลตำบลรางหวายกำหนด)	350,000	348,000	2,000	✓			22 ส.ค.66 - 6 ต.ค.66	
15	ติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) หมู่ที่ 4 บ้านหนองจอก	ทำการติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) (ตามแบบที่เทศบาลตำบลรางหวายกำหนด)	170,000	170,000	0	✓			29 ส.ค.66 - 13 ต.ค.66	งบกองทุนพัฒนาไฟฟ้า จังหวัดกาญจนบุรี ๑๓

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
16	ติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่าง พลังงานโซล่าเซลล์ จำนวน 15 ต้น หมู่ที่ 10 บ้านรางทอง	ทำการติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่าง พลังงานโซล่าเซลล์ จำนวน 15 ต้น(ตามแบบที่เทศบาลตำบลราง หวายกำหนด)	430,000	430,000	0	✓			13 ก.ย.66 - 28.ต.ค.66	งบกองทุน พัฒนาไฟฟ้า จังหวัด กาญจนบุรี ๒๐
17	ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านโกชัย	ทำการวางท่อ PVC ชั้น 8.5 ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 250 ท่อน และวางท่อ PVC ชั้น 8.5 ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 100 ท่อน (ตาม แบบที่เทศบาลตำบลรางหวาย กำหนด)	180,000	130,000	50,000	✓			14 มิ.ย.66 - 13 ส.ค.66	จ่ายขาด เงินสะสม
18	ย้ายหอดึงประปา หมู่ที่ 19 บ้านดอนกลาง พร้อมติดตั้ง ใหม่ภายในเขตเทศบาลตำบล รางหวาย	ทำการก่อสร้างฐานรากรองรับ หอดึงประปา พร้อมย้ายและ ติดตั้งหอดึงประปาและเจาะบ่อ บาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ชนิดใต้ดิน ขนาด 1.5 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ (ตามแบบที่ เทศบาลตำบลรางหวายกำหนด)	330,000	328,500	1,500	✓			14 มิ.ย.66 - 14 ก.ค.66	จ่ายขาด เงินสะสม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
19	ขยายท่อเมนประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านหนองจอก	ทำการวางท่อเมนประปาท่อ PVC ขนาด 3 นิ้ว จำนวน 350 ท่อน พร้อมอุปกรณ์ (ตามแบบที่เทศบาลตำบลรางหวายกำหนด)	350,000	220,000	130,000	✓			28 ส.ค.66 - 12 ต.ค.66	จ่ายขาด เงินสะสม
20	ปรับปรุงต่อเติมอาคาร ป้อมยาม (ศูนย์บริการ การแพทย์ฉุกเฉิน เทศบาล ตำบลรางหวาย) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	ทำการปรับปรุงต่อเติมอาคาร ป้อมยาม (ศูนย์บริการการแพทย์ ฉุกเฉินเทศบาลตำบลรางหวาย) ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 5 เมตร พร้อมห้องน้ำ จำนวน 1 ห้อง พร้อมติดตั้งระบบน้ำและไฟฟ้า (ตามแบบที่เทศบาลตำบลรางหวายกำหนด)	400,000	399,000	1,000	✓			29 ก.ย.66 - 28 พ.ย.66	

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน	จัดกิจกรรมป้องกันและลดอุบัติเหตุ เช่น ตั้งจุดตรวจ/จุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดยาว 2 ครั้ง และจัดกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้อง	30,000	29,035	965	✓			29 ธ.ค.65 - 4 ม.ค.66 และ 11-17 เม.ย.66	
2	ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่	เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความสะดวกหรือไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในการดำรงชีพ ประมาณ 1,000 คน	100,000	35,930	64,070	✓			1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66	
3	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอพนมทวน	1. ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 อบต.ทุ่งสมอ 2. ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ทต.หนองสาหร่าย 3. ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ทต.ตลาดเขต 4. ปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ทต.ดอนเจดีย์	40,000	40,000	0	✓			2 พ.ย.65	

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

แผนงานการสร้างเสริมความเข้มแข็งชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส	พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส	10,000	1,200	8,800	✓			11 ส.ค.66	
2	เสริมสร้างความเข้มแข็งของ สถาบันครอบครัว	จัดกิจกรรมเสริมสร้างความ เข้มแข็งของสถาบันครอบครัว	10,000	374.40	9,625.60	✓			30 ส.ค.66	
3	ส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างรายได้ ให้แก่สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ คนพิการหรือ ประชาชนทั่วไป	จัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพให้แก่ สตรี คนชราผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ คนพิการหรือประชาชน ทั่วไป	10,000	9,940	60	✓			27 - 29 มี.ค.66	

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	อุดหนุนการดำเนินงานตาม ภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัด กาญจนบุรี	กิจกรรมการช่วยเหลือเด็ก / เยาวชนและประชาชนที่ยากจน ด้อยโอกาสหรือผู้ประสบภัยต่างๆ	20,000	0	20,000			✓	-	

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	วันเด็กแห่งชาติ	จัดกิจกรรมต่างๆในวันเด็กแห่งชาติ	103,000	102,520.50	479.50	✓			14 ม.ค.66	
2	เปิดห้องเรียนรู้ สู่โลกกว้าง	จัดกิจกรรมเรียนรู้นอกสถานที่	30,000	26,506	3,494	✓			25 ก.ค.66	
3	กีฬาอนุบาล สานสัมพันธ์ ชุมชน	จัดการแข่งขันกีฬาระดับอนุบาล ของ ศพด. และโรงเรียนในเขต เทศบาล	40,000	35,735	4,265	✓			8 ส.ค.66	
4	จัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับนักเรียนในโรงเรียน สังกัด สพฐ. ในเขตเทศบาล ตำบลรางหวาย	จัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับ นักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตเทศบาลตำบลรางหวาย จำนวน 3 แห่ง	1,130,000	1,061,878.20	68,122,318.80	✓			1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66	
5	จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลรางหวาย	จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาล ตำบลรางหวาย จำนวน 3 แห่ง								
6	อาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด คณะกรรมการศึกษาขั้น พื้นฐาน (สพฐ.)	อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน สังกัดคณะกรรมการศึกษาขั้น พื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 3 แห่ง	2,828,000	2,096,150	731,850	✓			1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
7	อาหารกลางวันสำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาล ตำบลรางหวาย	จัดอาหารกลางวันสำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาล ตำบลรางหวาย จำนวน 3 แห่ง	749,000	734,357	14,643	✓			1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66	
8	อุดหนุนสำหรับสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่า จัดการเรียน/การสอนรายหัว)	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก (ค่าจัดการเรียน/การสอน รายหัว)								
9	อุดหนุนสำหรับสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์ การเรียน ค่าเครื่องแบบ นักเรียน และค่ากิจกรรม พัฒนาผู้เรียน)	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก (ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์ การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)								
10	อุดหนุนการจัดการแข่งขันกีฬา กลุ่มโรงเรียนรางหวาย	อุดหนุนการจัดการแข่งขันกีฬา กลุ่มโรงเรียนรางหวาย	50,000	0	50,000			✓	-	
11	เดินทางปลอดภัย สวมหมวก นิรภัย มีวินัยจราจร	จัดโครงการเดินทางปลอดภัย สวมหมวกนิรภัยมีวินัยจราจร	51,000	50,760	240	✓			13 ก.ย.66	

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	ติดตั้งตะแกรงกันนกพิราบของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน รางหวาย (กองการศึกษา)	ทำการติดตั้งตะแกรงกัน นกพิราบของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านรางหวาย	200,000	188,000	12,000	✓			6 ก.ย.66 - 21 ต.ค.66	
2	ต่อเติมหลังคาระหว่างตัวอาคาร กับห้องครัว พร้อมปูกระเบื้อง ศพด.บ้านดอนเตาอิฐ (กองการศึกษา)	ทำการต่อเติมหลังคาระหว่างตัว อาคารกับห้องครัวพร้อมปู กระเบื้องศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านดอนเตาอิฐ	20,000	198,000	2,000	✓			6 ก.ย.66 - 21 ต.ค.66	

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ.

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	สืบสานประเพณีลอยกระทง	จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีลอย กระทง	73,500	73,280	220	✓			8 พ.ย.66	
2	สืบสานประเพณีถวายเทียน พรรษา	จัดกิจกรรมสืบสานประเพณี ถวายเทียนพรรษา	30,000	22,800	7,200	✓			12 ก.ค.66	
3	ย้อนรอยกรุงศรีฯ เจดีย์เขาเล็ก	จัดกิจกรรมเพื่อการส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู ศึกษา ค้นคว้า ข้อมูลของโบราณสถานในตำบล รางหวาย	9,000	3,360	5,640	✓			12 เม.ย.66	
4	จัดกิจกรรมกีฬาและ นันทนาการ “รางหวายคัพ”	จัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ “รางหวายคัพ”	127,000	126,948	52	✓			13-16 เม.ย.66	

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	เผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมาย สาธารณสุข	รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาก เกี่ยวกับโรคติดต่อและโรคไม่ ติดต่อในพื้นที่	3,000	2,989	11	✓			พ.ค.66	
2	รณรงค์ควบคุม ป้องกันโรค ไข้เลือดออก	ดำเนินการปฏิบัติการเชิงรุกใน การควบคุม ป้องกันลูกน้ำยุงลาย และลดอัตราการป่วยที่เกิดจาก โรคไข้เลือดออกที่มีเยุงเป็นพาหะ นำโรค	33,000	29,987.93	3,012.07	✓			ธ.ค.65 มิ.ย.66 ก.ย.66	
3	สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยฯ	กิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ แก่ประชาชนในการป้องกันการ เกิดและแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัข บ้าทั้งในสัตว์และคน เพื่อให้สัตว์ ควบคุมได้รับวัคซีนป้องกันโรค พิษสุนัขบ้าทุกพื้นที่	92,700	92,700	0	✓			28 มี.ค.66 3 - 5 เม.ย.66	
4	การบริหารจัดการศูนย์รับ – ส่ง ผู้ป่วยฉุกเฉิน เทศบาล ตำบลงหวาย	การรับ-ส่ง ผู้ป่วยฉุกเฉิน	30,000	29,900	100	✓			1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
5	ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การแพทย์ฉุกเฉิน(EMS)	จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้ เจ้าหน้าที่ได้รับการฝึกอบรมเชิง ปฏิบัติ และเพื่อให้เกิดความ พร้อมในการให้บริการEMSอย่าง ถูกต้องตามมาตรฐานฯ	20,000	390	19,610	✓			23 พ.ค.66	
6	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน สำหรับการดำเนินงานตาม แนวพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน สำหรับการดำเนินงานโครงการ ตามแนวพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่บ้านละ 20,000 บาท	400,000	352,690	47,310	✓			ก.ย.66	
7	ป้องกันและแก้ไขปัญหายา เสพติด	จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับพิษ ภัยของยาเสพติด/กิจกรรมออก ตรวจพื้นที่เพื่อลดปัญหายาเสพติด/ จัดซื้อชุดตรวจสอบสารเสพติด	10,000	8,385	1,615	✓			11 พ.ค.66	
8	บริหารจัดการขยะมูลฝอยใน เขตเทศบาลตำบลรางหวาย	จัดกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพใน การจัดเก็บขยะมูลฝอยในเขต เทศบาลตำบลรางหวายและป้องกัน ควบคุมแก้ไขปัญหามลพิษ ทางกลิ่นและแหล่งเพาะเชื้อโรค	5,000	5,000	0	✓			1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
9	ปรับปรุงทัศนียภาพบริเวณบ่อขยะ	ปรับสภาพบริเวณภายในบ่อขยะและรอบบ่อขยะด้วยรถแบ็คโฮเพื่อให้สะดวกและปลอดภัยกับรถจัดเก็บขยะในการนำขยะชุมชนมากำจัด	5,000	0	5,000	✓			ก.ค.66	ดำเนินการ โดยไม่ใช้ งบประมาณ
10	คลองสายนน้ำใส ร่วมใจสู่สุขภาวะชุมชน	จัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมชาวบ้านลดเลิกการทิ้งขยะ และช่วยกันลดปริมาณวัชพืช	5,000	5,000	0	✓			31 ส.ค.66	
11	รณรงค์อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก รักสิ่งแวดล้อม	จัดกิจกรรมรณรงค์อาสาสมัครท้องถิ่น รักโลก รักสิ่งแวดล้อม	5,000	4,945	55	✓			28 ส.ค.66	
12	นวัตกรรมการถักดักไขมันรางหาวายชุมชนสู่มหาชน	จัดกิจกรรมการจัดตั้งนวัตกรรมการถักดักไขมันและความรู้ความเข้าใจการจัดการน้ำเสีย ได้แก่ สถานประกอบการปรุงอาหารจำหน่ายอาหาร จำนวน 20 หมู่บ้าน โรงอาหารโรงเรียน จำนวน 3 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 3 ศูนย์	35,000	7,180	27,820	✓			1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66	

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	พัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบล รางวัล ให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และ เจ้าหน้าที่	จัดกิจกรรมพัฒนาองค์ความรู้ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ เทศบาลตำบลรางวัล ให้แก่ ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่	30,000	487.50	29,512.50	✓			24 เม.ย.66	
2	ส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำ แผนพัฒนาหมู่บ้าน	จัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการ จัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน	5,000	4,550	450	✓			24 ก.พ.66	
3	เพิ่มประสิทธิภาพในการ จัดเก็บรายได้เพื่อการพัฒนา ท้องถิ่น	จัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการจัดเก็บ รายได้เพื่อการ พัฒนาท้องถิ่น	60,000	50,000	10,000	✓			3 – 27 ม.ค.66	

ปัญหา/อุปสรรค

ไม่มีปัญหา/อุปสรรค.....

.....

.....

.....

.....

ข้อเสนอแนะ

ไม่มีข้อเสนอแนะ.....

.....

.....

.....